



ZÁPIS

z kontrolního dne přípravných prací stavby č. 3 akce „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, k. ú. Řásná, konaného dne 13. 03. 2019 na místě stavby v Řásné.

Přítomni:

dle presenční listiny

- Investor – AOPK ČR ústředí Praha: Ing. Barbora Satrapová,
- Investor – AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod: Ing. Bohumila Jermlová
- Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.o.: omluveni
- Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň: p. Petr Ježek, [REDACTED]
- TDS: Ing. Pavel Kubašta
- Biologický dozor (BD): Mgr. Jaromír Maštera
- TBD dohled - INSET s.r.o., Praha: -
- Obecní úřad Řásná: p. Miroslav Tomíšek – starosta
- KÚ Kraje Vysočina, OŽPaZ, Jihlava: omluveni

Kontrola prací na staveništi:

- Na staveništi probíhají tyto práce: jsou provedeny hrázky v litorálních pásmech nátoků do rybníka, je provedeno odstranění dřevin, od ranních hodin probíhá za účasti zhotovitele, investora, TDS a BD dovypouštění rybníka

Kontrola zápisů a úkolů z předchozích KD přípravných prací stavby (PPS):

I. 1. Vymezení staveniště a zařízení staveniště:

Kontrola plnění při KD č. 1, 2 a 3: je vymezeno a ohraničeno v souladu s PD

I. 2. Stanovení způsobu ochrany bezpečnosti osob pohybujících se ***v sousedství staveniště*** (staveniště a zařízení staveniště budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob na všech vstupech a vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou osazením bezpečnostních tabulek - zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám):

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: bude provedeno do doby zahájení prací, úkol trvá

I. 3. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci (zhotovitel stavby zajistí osazení příslušného dopravního značení jednak na výjezdu ze staveniště a jednak na vjezdu na staveniště. Zhotovitel stavby dále zajistí neznečišťování komunikací vně staveniště, v případě, že k tomuto dojde, zajistí úklid a očištění komunikace. Napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace, zástupci LČR, s.p. požádali při jednání ve věci předání a převzetí staveniště o zajištění výjezdu na veřejnou komunikaci tak, aby při dopravě, nedocházelo k jejímu poškození. Bude provedeno plynulé napojení



provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci se zpevněním, po dokončení stavby bude napojení uvedeno do původního stavu. LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty přes pozemky parc. č. 329/4 a 362 provedou odstranění menších dřevin (břízy, osiky, olše, smrček) a křovin a ořezání větví větších stromů pro průjezd techniky):

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3:

- osazení dopravního značení na výjezdu ze staveniště a na vjezdu na staveniště: bude provedeno do doby zahájení prací: úkol trvá
- zhotovitel zajistí úklid a očištění v případě znečištění veřejné komunikace vně staveniště a ZS: úkol trvalý po celou dobu výstavby
- napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C. 4 Dopravní situace: bude provedeno do doby zahájení prací: úkol trvá
- provedení plynulého napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci: bude provedeno v době vhodných klimatických podmínek
- odstranění menších dřevin pracovníky LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty: provedeno: úkol splněn

I. 4. Inženýrské sítě: kromě násoskového potrubí je ve staveništi zakresleno potrubí LT 125 vedoucí po levém břehu rybníka, podél levého bezpečnostního přelivu a v odpadní stoce od přelivu. Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části je uvažováno s umístěním zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a přiloženého zakreslu zemní vedení SEK

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: u potrubí LT 125 bude ověřena jeho poloha a jeho funkčnost, zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby ochranu uvedených inž. sítí – úkol trvalý

I. 5. Dovypuštění rybníka:

Kontrola plnění při KD č. 1: dle dohody při jednání ve věci předání a převzetí staveniště proběhlo dnešního dne opětovné částečné vypuštění rybníka, vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám nebyl rybník zcela vypuštěn, bude vypuštěn v termínu dle dohody za účasti biologického dozoru

Kontrola plnění při KD č. 2: rybník není zcela vypuštěn, bude vypuštěn v termínu dle dohody za účasti biologického dozoru

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: dle pozvánky a předchozí dohody bylo dnešního dne zahájeno od ranních hodin za účasti zhotovitele, investora, BD a TDS dovypouštění rybníka. Vzhledem k hydrologickým podmínkám – velký přítok vody do rybníka a z toho vyplývající pomalé zaklesávání hladiny bylo vzájemně dohodnuto zastavit dnešního dne dovypouštění rybníka. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel oznámí v dostatečném časovém předstihu přesný den provedení dovypuštění rybníka tak, aby se tohoto dovypouštění mohli zúčastnit BD, investor a TDS. Klíče od výpusti zůstávají v držení zástupce zhotovitele stavby p. Košťála.

I. 6. Označení stromů a křovin, určených k odstranění:

Kontrola plnění při KD PPS č. 1: při KD č. 1 došlo, za účasti a po odsouhlasení každé jednotlivé dřeviny všemi přítomnými účastníky KD stavby, k označení dřevin určených k odstranění



Kontrola plnění při KD PPS č. 2: dřeviny (stromy a křoviny) jsou odstraněny v rozsahu dle dohody a provedeného označení při KD č. 1

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: kmeny jsou uloženy dle dohody na skládce na pozemku parc. č. 457 (zařízení staveniště).

I. 7. Fyzické zahájení stavebních prací, předložení aktualizovaného časového harmonogramu stavby zhotovitelem stavby:

Kontrola plnění při KD PPS č. 1:

- práce byly fyzicky zahájeny po předání a převzetí staveniště dne 13. 12. 2018 budováním hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka (viz bod č. I. 8)
- předložení **aktualizovaného časového harmonogramu stavby**: zhotovitel předloží do příštího KD stavby: splněno, zhotovitel předložil aktualizovaný časový harmonogram

Kontrola plnění při KD PPS č. 2: k předloženému aktualizovanému časovému HMG stavby zaslal investor stavby dne 8. 01. své vyjádření s úpravou HMG a s žádostí o případné připomínky

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: zhotovitel sdělil, že vlastní stavební práce zahájí v 13. týdnu (25. – 29. 03. 2019). O přesném datu zahájení stavebních prací bude zhotovitel informovat ostatní účastníky v dostatečném časovém předstihu. Termín zahájení stavebních prací nebude mít vliv na termín dokončení prací dle uzavřené SoD, který je závazný a nepřekročitelný.

I. 8. Provedení hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka, provedení přípravy přístupové cesty (odstranění dřevin a křovin pracovníky LČR, s.p.)

Kontrola plnění při KD PPS č. 1:

- **provedení přípravy přístupové cesty** (odstranění dřevin a křovin pracovníky LČR, s.p.) – splněno
- provedení **hrázek** v litorálních pásmech nátoků do rybníka: splněno, jsou provedeny hrázky dle PD. Hrázky jsou z důvodu propustného materiálu utěsněny na návodní straně folií. Z provedení a kontroly hrázky byl dne 19. 12. 2018 vyhotoven samostatný zápis

Kontrola plnění při KD PPS č. 2: bez připomínek

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: při dnešní kontrole bylo zjištěno, že hrázky jsou na několika místech narušené či protržené. Bylo dohodnuto, že v měsíci dubnu dojde k opravě těchto hrázek, vzhledem k stávajícímu velkému zavodnění přilehlých litorálních ploch je dohodnutý termín adekvátní.

I. 9. Opevnění návodního líce hráze, zhotovitel předloží na KD stavby vzorky záhozového kamene z dostupných lomů a bude proveden výběr nejvhodnějšího typu kamene:

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: úkol trvá

I. 10. Dodržování příslušných ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zhotovitelem stavby:

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: jedná se o úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 11. Vedení stavebního deníku:



Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: deník přípravných prací je založen

I. 12. Zhotovitel bude při realizaci stavby dodržovat veškeré **požadavky** plynoucí **ze stavebního povolení a ostatních vyjádření, stanovisek a rozhodnutí** dotčených orgánů, organizací a osob obsažených v dokladové části PD

Kontrola plnění při KD PPS č. 1, 2 a 3: úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 13. Zhotovitel zajistí prostorové vytýčení díla

Kontrola plnění při KD PPS č. 1 a č. 2: vytýčení stavby bude provedeno po dokončení přípravných prací v souladu s časovým harmonogramem výstavby

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: úkol trvá

I. 14. Zhotovitel zajistí umístění **štítek „Stavba povolena“** na stavbě tak, aby byl ochráněn před klimatickými vlivy po celou dobu výstavby

Kontrola plnění při KD PPS č. 1: splněno, štítek je na stavbě umístěn

Kontrola plnění při KD PPS č. 2: bez připomínek

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: při dnešní kontrole bylo zjištěno, že vzhledem k osvětlení štítku sluncem některé původní údaje vybledly (údaje o zhotoviteli, TDS). Zhotovitel stavby provede opětovné doplnění těchto údajů takovým způsobem, aby nedocházelo k vyblednutí těchto údajů.

I. 15. Výroba a osazení dočasného billboardu v blízkosti staveniště zhotovitelem stavby na základě grafické předlohy předané investorem stavby

Kontrola plnění při KD PPS vč. 1 a č. 2: billboard je ve výrobě

Kontrola plnění při dnešním KD PPS č. 3: udržovat billboard nepoškozený - úkol trvalý po celou dobu výstavby


Jednání dnešního KD přípravných prací stavby č. 3: při dnešním KD byla pořízena fotodokumentace stavby

Kontrola plnění časového harmonogramu stavby: viz bod č. 1.7

Příští KD přípravných prací stavby č. 4 a předání a převzetí staveniště se uskuteční dne 28. 03. 2019 od 11:00 hod.

V Řásné dne 13. 03. 2019

zapsal: ing. Kubašta, TDS



TDS: Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko – projektová kancelář
Žižkova ul. 121
378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ: 157 72 675